

Nombre del cliente Revisa capataz		
Nombre del capataz		
	Imagen final	
Limpi	eza	
•	El sitio de trabajo está limpio y sin clavos	
	La plataforma, la vereda y los alféizares se limpiaron con aire comprimido	
	El techo y las canaletas están limpios y libres de suciedad	
	Los arbustos no se aplastaron	
Calida	ad	
	Los clavos están en la línea de clavos y se usó el número adecuado de clavos	
	No hay clavos en las ranuras entre tejas	
	Los bordes se cortaron de forma recta	
	Los valles en el lado superpuesto están a una distancia de 1,5" del centro y en el lado correcto	
	Los valles se cubrieron y clavaron correctamente	
	Las tejas sobresalen de los bordes lo más uniformemente posible	
	No hay exceso de rayones en las tejas	
	Las hileras de tejas están rectas	
	Las hileras de tejas están paralelas con la cumbrera en la parte donde se encuentran	
	Las tejas de limatesas están rectas	
	La exposición en las tejas es uniforme	
	Las esquinas de los bordes de goteo están pulcras	
	No sobresalen clavos del borde del goteo	
	Se utilizó protector de agua y hielo alrededor de las ranuras de ventilación y los ventiladores	
	Se utilizó protector de agua y hielo en los cambios de inclinación	
	Se utilizan collares de aislamiento para tubos	
	Todos los clavos expuestos están calafateados	
	Los tapajuntas están bien cortados, pulcros y bien ajustados a la pared	
	Las tejas de inicio se escalonan al menos a 6" de la ranura entre tejas de la primera serie de tejas	
	El ventilador de cumbrera se extiende hasta el extremo del borde	
	El calafateo está bien presionado	
	Exposición de 6" en las cumbreras	



Nombre del cliente	
Nombre del capataz	-
Notas de limpieza:	
·	
Notas de calidad:	
Notas adicionales:	
Notas adicionales.	